

मासिक प्रगति प्रतिवेदन फारमा
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना / कार्यक्रमको)
२०७३ साल चैत्र महिना को

१. बजेट उपशीर्षकनं:-३०८११३
२. मन्त्रालय:-ऊर्जा
३. विभाग/संस्थाकोनाम:-बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति
४. आयोजनाको नाम:- बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु :-५,३३,४७,९२,०००।-
६. यस चौमासिक सम्मको बजेट रु:- २,२०,९७,७६,४००.००।-
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु:- ५,०३,९३,५८,९३६.३२/-
८. आयोजनाको वार्षिक कार्य योजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:-
९. समग्र वित्तीय प्रगति : ९४.४६%
१०. समग्र भौतिक प्रगति : ४३५.०१%

| क्र.सं | वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्य लक्ष्य | कार्य लक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति | गत महिना सम्म भएका प्रमुख कार्यहरू | कै फि य त |
|--------|--|--|---|-----------|
| १. | जग्गा खरिद गर्ने (आयोजना स्थल एवं डुवान क्षेत्रको लागि जग्गा खरिद गर्ने) | हालसम्म गोर्खा तर्फ ७५७ र धादिंग तर्फ १३८० वटा मुआब्जा पाउ भनि निवेदन आएको र प्राप्त निवेदन हरुको मुआब्जा को दररेट अनुरूप १९९ जनालाई करिब ३३ करोड ८९ लाख र धादिंग तर्फ १४७ जनाले ३ करोड ३ लाख वितरण गरिएको । | गोर्खा र धादिंगमा अधिग्रहण गरिएको मुआब्जा वितरण गर्नका लागि जिल्ला प्रसासन कार्यालय गोरखामा रु २ अर्ब ५० करोड र धादिंग जिल्लामा रु २ अर्ब ५० करोड समेत गरि जम्मा रु ५ अर्ब पठाईएको । हालसम्म गोर्खा तर्फ ७५७ र धादिंग तर्फ १३८० वटा मुआब्जा पाउ भनि निवेदन आएको र प्राप्त निवेदन हरुको मुआब्जा को दररेट अनुरूप १३४ जनालाई करिब २५ करोड वितरण गरिएको । | |
| २. | साइट अफिसमा पूर्वाधार (अफिस, सडक, कम्पाउण्ड) वाल) | सडक कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्य भईरहेको । | सडक कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्य भईरहेको । कार्यालय,स्टोर आवास गृह निर्माण सम्पन्न भएको । | |
| ३. | फर्निचर खरिद | TOR, ल.ई तयारी भईरहेको । | TOR, ल.ई तयारी भईरहेको । | |
| ४. | कम्प्युटर, प्रिन्टर खरिद | TOR, ल.ई तयारी भईरहेको । | | |
| ५. | सवारी साधन खरिद | सवारी साधन अपुर्तिकर्ताले आपूर्ति गरेको र भुक्तानी हुन बाकि रहेको । | सवारी साधन खरिदको लागि आपूर्तिकर्ता संग सम्झौता भैसकेको र अपुर्तिकर्ताले आपूर्ति गर्ने चरणमा रहेको । | |
| ६. | विस्तृत पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजना (Detail Resettlement & Rehabilitation Plan) योजना को कार्य सुरु गर्न | यस कार्यको ToR / Estimate तयार गर्ने काम भईरहेको । | TOR, ल.ई तयारी भईरहेको । | |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| ७. | चक्रपथको सर्भे र जलाशय सिमांकन कार्य । | <ul style="list-style-type: none"> गोरखा र धादिंग जिल्ला तर्फ चक्रपथ सर्भेको कार्यको लागि टिम परिचालन भई हालसम्म १७५ कि.मी. सर्भे र १८५ कि.मि सिमांकन कार्य सम्पन्न भएको । | <ul style="list-style-type: none"> गोरखा र धादिंग जिल्ला तर्फ चक्रपथ सर्भेको कार्यको लागि टिम परिचालन भई हालसम्म १७० कि.मी. सर्भे र १८० कि.मि सिमांकन कार्य सम्पन्न भएको । | |
| ८. | प्राविधिक परामर्श सेवा इन्डी-भिज्यूअल परामर्शदाता (विभिन्न विधाका १२ जना) | यस कार्य यो आ.व मा थप कार्य हुन नसक्ने देखि वाकी बजेट surrender गरिएको । | यस कार्यको ToR / Estimate तयार गर्ने काम भईरहेको । | |
| ९. | Tractebel बाट हुने अध्ययन कार्य सम्पन्न (वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन) तयार सम्पन्न हुने। | <ul style="list-style-type: none"> वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भएको । | <ul style="list-style-type: none"> वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, पुनर्वास र पुनस्थापना कार्य योजना जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको । | |
| १०. | जलमौसम एवम सेडीमेन्ट सम्बन्धि उपकरणको संचालन ,रेखदेख र तथ्यांक संकलन बिस्लेषण गर्ने कार्य । | उपकरणहरु प्रयोग गरि तथ्याङ्क प्राप्त भईरहेको । | उपकरणहरु प्रयोग गरि तथ्याङ्क प्राप्त भईरहेको । | |
| ११. | भौगर्भिक सम्बन्धि अध्ययन (टेन्डर आव्हान गर्ने) | यस कार्य यो आ.व मा हुन नसक्ने देखि बजेट surrender गरिएको । | ToR/ scope of work specification ल.ई. तयारी अन्तिम चरणमा रहेको । | |
| १२. | चक्रपथको IEE गर्न परामर्शदाता छनौट गर्ने । | अध्ययन कार्य शुरु भएको । | अध्ययन कार्य शुरु भएको । | |

९. गत चौमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

(क) भौतिक: ४३५.०१%

(ख) वित्तीय: ९४.२६%

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

| क्र.सं. | प्रमुख समस्याहरू | समाधानको लागि अपनाइएका उपायहरू | अन्य निकायहरूबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण |
|---------|---|--|--|
| १. | आयोजनाको मोडालिटीलाई कार्यान्वयनमा लैजानु । | आयोजनाको Modality को सम्बन्धमा ३ जना विशेषज्ञहरूबाट अध्ययन गराई सो प्रतिवेदन उर्जा मंत्रालयमा पठाईएको । | सरकारबाट यथाशिघ्र आयोजनाको Modality र Funding Mechanism सम्बन्धि निक्कौल गर्नु पर्ने। यस्का लागि सहयोगी निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग ,उर्जा मन्त्रालय ,अर्थ मन्त्रालय र विकास समिति । |
| २. | वित्तीय व्यवस्थापन | <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा विज्ञहरूसंग अनौपचारिक छलफल गरिएको । | यस्का लागि सहयोगी निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग ,उर्जा मन्त्रालय ,अर्थ मन्त्रालय ,भूमिसुधार मन्त्रालय र विकाश समिति । |
| ३. | विस्तृत पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना | <ul style="list-style-type: none"> पुनर्वास/पुनर्स्थापनाको लागि सम्भावित स्थानहरूको पहिचान गरिएको । परामर्शदातृ संस्थाबाट पुनर्वास/पुनर्स्थापनाको लागि सम्भावित ४४ वटा स्थानहरूको पहिचान भएको । उल्लेखित ४४ स्थानहरू मध्ये १४ वटा स्थानहरू वस्ती विकासका लागि सबै भन्दा उपयुक्त देखिएको । पुनर्स्थापना कार्यको लागि अधिकार सम्पन्न कार्यालय स्थापना भई कार्यान्वयन शुरु भएको । | <ul style="list-style-type: none"> यस्का लागि सहयोगी निकाय उर्जा मन्त्रालय ,अर्थ मन्त्रालय ,भूमिसुधार मन्त्रालय ,स्थानीय बिकाश मन्त्रालय,पुनर्निमाण प्राधिकरण, स्थानीय सरकारहरू (जि.वि.स/गा.वि.स) र समिति । |

| | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|
| ४. | कर्मचारी व्यवस्थापन | <ul style="list-style-type: none"> बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको गठन आदेश अनुसार समितिलाई आवश्यक पर्ने सेवा करार गरि कर्मचारीहरुको पदपूर्ती गरिएको विद्यमान अवस्था छ । | <ul style="list-style-type: none"> कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा उर्जा मन्त्रालयमा पठाई सकिएको हुँदा सोको स्वीकृत गरि सोही अनुसार पदपूर्ती गर्नु पर्ने देखिन्छ । |
| ५. | जग्गा अधिग्रहणको लागि बजेटको व्यवस्था | <ul style="list-style-type: none"> जग्गा अधिग्रहणको लागि ४३ अर्ब लाग्ने देखिएकोले सो व्यवस्थाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध भएको । | <ul style="list-style-type: none"> जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध हुनु पर्ने । |

आयोजना प्रमुख:-

दस्तखत:-

मिति:-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:-

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम:-

नाम:-

दस्तखत:-

दस्तखत:-

मिति:-

मिति:-