

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.:- २०७१/७२ (बार्षिक अवधि)
 २. बजेट उपशीर्षक नं:- ३०८११३३ र ३०८११३३
 ३. मन्त्रालय:- ऊर्जा
 ४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: बृढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति
 ५. आयोजना/कार्या प्रमुखको नाम : गोपाल बस्नेत
 ६. यस अवधि सम्मको बजेट रु:- ५७२२५५
 क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार:- ५७२२५५
 २. स्थानीय निकाय/संस्था:-
 ३. जनसहभागिता:-
 ख) वैदेशिक १. ऋण:-
 २. अनुदान:-

७. यस अवधि सम्मकोको खर्च रु:- ३८५११०.५७
 क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार:-
 २. स्थानीय निकाय/संस्था:-
 ३. जनसहभागिता:-
 ख) वैदेशिक १. ऋण:-
 २. अनुदान:-

बार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:- ६७.२९

९. सुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):- ७४%

१०. वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):-

११. सुरुदेखि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत:- ६७.६२

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		आयोजनाको कुलमध्ये हालसम्म		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
१	२	३	४	५	६	१०	११	१४	१५	१६
	अ) पूँजगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम									
२९६११	जग्गा खरिद	रोपनी	२००.०००	०.०५०	१००,०००	२००.००	०.०५०१			
२९७११	फर्निचर तथा फिक्सचर	प्र.श.	१.२५००	०.००१	२,५००	०.१४	०.०००११			
२९३११	मेशिनरी खरिद (हेभि फोटोकपि मल्टिपल प्रिन्टर र फोटोकपि कम्प्युटर फ्याक्स हार्ड डिक्स,डिगका सामानहरु, GPS, एयर कन्डिस्नर र अन्य मेशिनरी)		१.४८३	०.००१	२,९६५	०.५०	०.०००३४			
२२१११	भवन निर्माण (कार्यालय, आवास, कम्पाउण्ड, बाल)	प्र.श.	०.०३६	०.००६	१०,०००					
२९२२१	सार्वजनिक निर्माण	प्र.श.	०.०११	०.००८	१५,०००					
	सडक नयाँ र स्तरोन्नती	कि.मी	१२.०००	०.००८	१५,०००					
२९७११	पूँजगत अनुसन्धान तथा परामर्श		१२.५६८	०.२०२	५०२,७००	६.७६	०.१०८६६			
	सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन (TRACTEBEL ENGINEERING)	प्र.श.	३६.१९०	०.१९०	३८०,०००	२४.८४	०.१३०४१			
	चक्रपथ निर्माण सम्बन्धी अध्ययन (R&R संग सम्बन्धीत)	कि.मी	१५०	०.००८	१५,०००	३२.९४	०.००१८			
	प्रविधिक परामर्श सेवा	प्र.श.	०.६९०	०.००७	१३,७००	०.१६	०.००१६७०			
	प्रविधिक गोप्ट, अन्तर्क्रिया तथा तालिम क्षमता विकास	प्र.श.	०.२००	०.००१	१,०००	०.१६	०.०००८०			
	जलउपयोग सिंचाई सम्बन्धी परामर्श तथा अध्ययन	म्या.म.	८.०००	०.००२	४,०००	१.३४	०.०००३४			
	पर्यटक विकास केबुल कार जल यातायात आदि सम्बन्धी परामर्श तथा अध्ययन (R&Rसंग सम्बन्धी)	”	८.०००	०.००२	४,०००	१.५१	०.०००३८			
	वस्ती विकास सम्बन्धी परामर्श तथा अध्ययन (R&Rसंग सम्बन्धी)	”	८.०००	०.००२	४,०००	१.५९	०.०००४०			

(आ)	चालु खर्च शीर्षकबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरू								
	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा			५५३१६५					
	अनुगमन मूल्यांकन खर्च	०.४२३	०.०००४	८४६	०.३६	०.०००३			
	सिप विकास तथा जनचेतना तालिम गोष्ठी	०.२५०	०.०००३	५००	०.२२	०.०००३			
क	उपभोग खर्च			३३६५					
ख	तलब भत्ता लगायत कार्यालय सम्बन्धी खर्च			११८०३					
ग	सिप विकास तथा जनचेतना तालिम गोष्ठी								
ङ	अ+क+ख+ग को जम्मा								

त्रैमासिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति: हरफ (ग) को महल ११/८x१००
 वार्षिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति: हरफ (ग) को महल ११/५x१००

यस अवधिको भौतिक प्रगति : ६७.११

दृष्टव्यः

१. सालबसाली कार्यक्रमहरूको हकमा महल १४ र १५ भर्नुपर्दैन ।
२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७८ र ९ भर्नु पर्दैन ।
३. वार्षिक लक्ष्य, प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व. को महल १२ र १३ भर्नु पर्दैन । रा.यो.आ. (के.अ.मू.) फा नं. २

तयार पार्ने

नाम: विश्वदिप कोइराला
 पद: इन्जिनियर
 दस्तखतः

आर्थिक प्रशासन शाखा

नाम: हिरा गिरी
 पद: उप-सचिव (लेखा)
 दस्तखतः

आयोजना प्रमुख

नाम: गोपाल बस्नेत
 दस्तखतः